2020 Group 1 Paving Program Cores

Date	Road	Between				GPS Coordinates					Total Depth		WIDTH	METHOD
						° N	*° W*				*(inches)*		LFT	GRIND
				CORE 1		*CORE 2*		*CORE 3*		*CORE 1*	*CORE 2*	*CORE 3*		
1/13/2020	**2A CR 1**	CR 32	CR 36	41.578988	-86.040951	41.572099	-86.040859	41.565461	-86.040828	7"	6"	6"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2B CR 15**	CR 32	CR 36	41.566069	-85.905724	41.571699	-85.905818	41.579402	-85.906152	3.5"	5"	5.5"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2C CR 36**	CR 19	CR 21	41.566083	-0.000098	41.566093	-85.855975	41.565356	-85.848633	2.5"	3"	2.5"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2D CR 31**	CR 34	CR 36	41.567021	-85.768499	41.573853	-85.767682	41.578910	-85.766708	5.5"	5"	4.5"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2E CR 33**	CR 36	CR 38	41.553252	-85.751434	41.559530	-85.751513	41.566120	-85.751754	2.5"	2.5"	2"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2F CR 40**	SR 13	W OF RR	41.537736	-85.694484	41.537749	-85.709025	41.573652	-85.727320	6"	1.5"	4.5"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2F CR 40**	SR 13	W OF RR	41.573652	-85.727320					2.5"			20/22	GRIND
1/13/2020	**2G CR 36**	CR 43	ECL										20/22	GRIND
1/13/2020	**2H CR 43**	US 6	CR 50	41.521440	-85.848633	41.458450	-85.673153	41.464820	-85.673134	7"	9"	8"	18/22	GRIND
1/13/2020	**2I CR 40**	SR 119	CR 13	41.536707	-85.938405	41.536774	-85.931204	41.536765	-85.925326	9"	6"	6"	20/22	GRIND
1/13/2020	**2J CR 7**	CR 38	CR 40	41.623409	-85.021520	41.615656	-86.021898	41.609063	-86.020755	2.5"	1.75"	5"	20/22	GRIND
1/13/2020	**1M CR 26**	CR 3	SR 19 ROW	41.623454	-86.013665	41.623381	-86.021499			5"	2.5"		20/22	GRIND
1/7/2020	**1P PACKARD DR.**	CR 4	HARTER	41.740626	-85.691515	41.743531	-85.691483			3"	3"		22/22	GRIND
1/7/2020	**HARTER DR.**	PACKARD DR.	LOVEJOY	41.744119	-85.689107					3"			22/22	GRIND
1/7/2020	**LOVEJOY DR.**	HARTER DR.	CR 4	41.743538	-85.687168	41.740547	-85.686982			3"	3"		22/22	GRIND
														GRIND
														GRIND
														GRIND
														GRIND